

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	河北旅游职业学院南北校区地下通道一期工程			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	河北旅游职业学院			实施单位	河北旅游职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	850.00	850.00	505.00	10.00	59%	2.90
	其中：当年财政拨款	850.00	850.00	505.00	——	59%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建设下穿学院路主道长58.09米，南、北侧人行道步出口，长度各24.99米，共分四级平台，解决南北两校区学生穿行公路带来的安全隐患问题			基本完成预期目标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程完成率	=100%	90%	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	实际运转成本	<=850万元	505万元	10.00	5.90	
产出指标	成本指标	工程完成及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	减少对周边环境的负面影响	无负面影响	无负面影响	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	过街安全系数	>=95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	改善道路交通影响	改善	基本改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=98%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	87.80	

杨照君

13703140797